



**REPUBLIKA HRVATSKA  
ISTARSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA VIŽINADA-VISINADA**

**Općinski načelnik**

KLASA: 023-01/20-01/12

URBROJ: 2167/05-02-20-2

Vižinada-Visinada, 15. rujna 2020.

Na temelju članka 44. Statuta Općine Vižinada-Visinada (Službene novine Općine Vižinada br. 2/19 – pročišćeni tekst) Općinski načelnik podnosi

**POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA  
ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2020. GODINE**

## **1. UVOD**

Sukladno zakonskim obvezama, utvrđenim i Statutom Općine Vižinada-Visinada, Općinski načelnik obavezan je dva puta godišnje podnijeti Općinskom vijeću polugodišnje izvješće o svom radu. Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, utvrđeno je da općinski načelnik obavlja izvršne poslove lokalne samouprave, priprema prijedloge općih akata, izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela, usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne samouprave u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga, te nadzire njihov rad, upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, kao i njezinim prihodima i rashodima, a u skladu sa zakonom i statutom, te obavlja i druge poslove utvrđene statutom.

U izvještajnom razdoblju općinski načelnik Općine Vižinada-Visinada, u okviru svog djelokruga, obavljao je izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga općine koji su mu povjereni zakonom, utvrđivao je prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće, davao mišljenje o prijedlozima odluka i drugih akata, izvršavao i osiguravao izvršavanje općih akata općinskog vijeća, prostornih i urbanističkih planova te drugih akata Općinskog vijeća, upravljao nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao i prihodima i rashodima Općine, utvrdio prijedlog proračuna Općine kao i njegovih izmjena i dopuna, usmjeravao djelovanje Jedininstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, nadzirao njihov rad, te obavljao i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom Općine i aktima Vijeća.

## **2. OPĆE AKTIVNOSTI OPĆINSKOG NAČELNIKA**

Na dan 30.06.2020. godine u Općini Vižinada-Visinada ukupno je bilo zaposleno 7 osoba, od čega 1 dužnosnik, 3 službenika i 3 namještenika. U izvještajnom razdoblju nije bilo dodatnog zapošljavanja niti povećanja plaća, a sve sukladno općim propisima i Odlukama Općinskog vijeća.

U izvještajnom razdoblju načelnik je nadzirao izvršavanje tekućeg proračuna, izradu propisanih izvješća u svezi s izvršenjem proračuna, nadzirao je vođenje računovodstva proračuna te implementaciju novog računovodstvenog programa, vođenje propisanih poslovnih knjiga, brinuo o realizaciji prihoda kao i druge poslove i aktivnosti vezane za financijsko poslovanje Općine.

Na dan 30.06.2020. godine ostvareno je ukupno 9.722.313,54 kn prihoda, od čega su prihodi poslovanja iznosili 3.399.462,22 kn, prihodi od prodaje nefinancijske imovine 122.538,12 kn, a primici od financijske imovine i zaduživanja 6.200.313,20 kn. S druge strane ukupni su rashodi iznosili 8.093.797,63 kn, od čega rashodi poslovanja 1.465.020,74 kn, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.628.776,89 kn. Sukladno godišnjem obračunu, u 2020. godinu prenesen je višak iz prethodne godine od 1.245.960,54 kn, dok je u izvještajnom razdoblju ostvaren višak od 1.628.515,91 kn, te se u iduće izvještajno razdoblje prenosi višak od 2.874.476,45 kn.

Općina Vižinada-Visinada je dana 21.11.2019. godine sklopila Ugovor o dugoročnom kunskom kreditu sa Zagrebačkom bankom d.d., u iznosu 9.660.000,00 kn s rokom otplate od 10 godina, odnosno do 30.04.2030. godine, uz fiksnu kamatnu stopu u visini 1,19% godišnje, za financiranje projekta „Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića i jaslica Vižinada“ koji se financira iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020. kroz tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“. Dana 29.04.2020. godine sklopljen je 1. Dodatak Ugovoru o dugoročnom kunskom kreditu temeljem kojeg je produljen rok korištenja kredita do 31.07.2020. godine te rok otplate do 31.07.2030. godine. U izvještajnom razdoblju iskorišteno je 6.200.313,20 kn kredita za financiranje izgradnje i opremanja dječjeg vrtića i jaslica Vižinada. Kredit se može koristiti sukcesivno, najkasnije do 31.07.2020. godine. Po osnovi ovog kredita u izvještajnom razdoblju nije bilo otplata, ali su plaćene kamate u iznosu od 20.280,26 kuna.

Stanje ukupnih obveza na dan 30.06.2020. godine iznosi 6.870.548 kn, od čega dospjele obveze iznose 75.252 kn, a nedospjele obveze iznose 6.795.297 kn.

Jedinstveni upravni odjel provodio je opće poslove u svojoj nadležnosti, provodio Odluke i Zaključke Općinskog načelnika i Općinskog vijeća te donosio Zaključke i Rješenja u svojoj nadležnosti. Provedeni su postupci javne i jednostavne nabave sukladno Planu nabave i nadležnim odlukama. U izvještajnom razdoblju je Jedinstveni upravni odjel rješavao predmete legalizacije nezakonito neizgrađenih objekata, te sukladno tome izdao i rješenja o obvezi plaćanja komunalnog doprinosa. Konstantno se vršila i naplata prihoda po utvrđenim rješenjima za komunalnu naknadu i doprinos, naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, grobnu naknadu i zakupe grobnih mjesta, zakupe poslovnih prostora kao i naplata po drugim općinskim prihodima. Vršena je i naplata potraživanja putem pisanih opomena. Također, Jedinstveni upravni odjel rješavao je druge predmete u okviru svog djelovanja prema zadanim programima.

U izvještajnom razdoblju održane su 3 sjednice Općinskog vijeća na kojima su usvojene različite Odluke i Zaključci na inicijativu i prijedlog Općinskog načelnika.

Općinski je načelnik u svom djelokrugu donio niz različitih Odluka i Zaključaka te sklopio različite ugovore.

### **3. REALIZACIJA PROJEKATA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU**

#### ***3.1. Dječji vrtić Vižinada***

Dana 21.12.2018. Općina Vižinada-Visinada potpisala je Ugovor o financiranju s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju temeljem kojeg je ostvarena potpora u iznosu od 5.216.540,00 za projekt izgradnje i opremanja dječjeg vrtića Vižinada. Nakon detaljne revizije i usklađivanja troškovnika pristupilo se postupku javne nabave, pri čemu je prvi postupak poništen zbog neprihvatljive ponude koja je premašivala procijenjenu vrijednost, a na drugome je, nakon odluke Općinskog vijeća i usvojenog rebalansa proračuna za 2019. godinu, odabrana ekonomski najpovoljnija ponuda zajednice ponuditelja Vladimir Gortan d.d. Dinka Trinajstića 10, 52000 Pazin i Domprojekt d.o.o. Petrinjska 6, 10000 Zagreb. Cijena odabrane ponude iznosi 8.494.561,01 kn bez PDV-a, odnosno 10.618.201,26 kn s PDV-om.

Dana 31.07.2019. godine sklopljen je Ugovor o izvođenju radova „Građenje i opremanje građevine javne i društvene namjene, predškolska ustanova - dječji vrtić i jaslice Vižinada“ s odabranom zajednicom ponuditelja, a uvođenje u posao izvršeno je dana 14.08.2019. godine. Rok izvođenja radova prema ugovoru je 8 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao.

Dana 25.10.2019. godine sklopljen je Aneks Ugovoru o izvođenju radova, zbog potrebe izvođenja dodatnih i zamjenskih radova sukladno revidiranom troškovniku temeljem izrađenih izvedbenih projekata kojima je utvrđena neznatna neusklađenost u izrađenom troškovniku u odnosu na nacrtnu dokumentaciju samog glavnog projekta, kao i u odnosu na zatačeno stanje na terenu. Radi funkcionalnosti i poboljšanja uvjeta prilikom uporabe građevine, kao i radi jednostavnosti održavanja te kvalitetnijeg izvođenja pojedinih vrsta radova, na pojedinim stavkama troškovnika bilo je nužno izvršiti određene izmjene. Aneksom Ugovoru se vrijednost radova povećava za 602.852,80 kn bez PDV-a te ukupna vrijednost ugovora nakon Aneksa iznosi 9.097.413,81 kn bez PDV-a. Međutim, povećanje nije realno jer se zamjenske stavke ne prikazuju kao smanjenje, a sve sukladno Zakonu o javnoj nabavi, te će se prilikom obračuna vidjeti da nije došlo do ukupnog povećanja u vrijednosti radova.

Dana 10.02.2020. godine sklopljen je II. Aneks Ugovoru o izvođenju radova zbog potrebe izvođenja dodatnih i zamjenskih radova sukladno revidiranom troškovniku, a temeljem izmjene i dopune glavnog projekta uslijed postupka izmjena i dopune građevinske dozvole. Ovim Aneksom Ugovoru se vrijednost radova povećava za 597.998,21 kn bez PDV-a, od čega se 331.552,76 kn odnosi na nabavu dodatnih radova dok se 266.445,45 kn odnosi na zamjenu postojećih stavaka novim rješenjima. Međutim, prema procjeni Izvršitelja u revidiranom ispunjenom troškovniku koji je sastavni dio Aneksa II vidljivo je da se vrijednost radova smanjuje nakon dostave drugog prijedloga izmjena te iznosi ukupno 8.380.141,60 kn bez PDV-a odnosno 10.475.177,00 kn s PDV-om.

Dana 17.03.2020. godine izdano je Rješenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole, dok je prethodno riješeno imovinsko-pravno pitanje s k.č. 3338 koja je bila u vlasništvu RH, te je ista darovana Općini Vižinada-Visinada za potrebe proširenja dvorišta dječjeg vrtića, kao i za potrebe izgradnje dječjeg igrališta za potrebe vrtića (dio parcele koji je ostao izvan ograde vrtića u budućnosti će se urediti kao vanjsko dječje igralište).

Dana 03.04.2020. godine sklopljen je III. Aneks Ugovoru o izvođenju radova radi potrebe produljenja izvođenja radova zbog nastupa više sile temeljem zaprimljenog zahtjeva Izvršitelja od dana 31.03.2020. godine u kojem Izvršitelj navodi da od proglašenja epidemije bolesti COVID-19 radi na 30% kapaciteta te neće biti u mogućnosti izvršiti radove prema

prethodno usvojenom terminskom planu. Sukladno tome, produljenje roka za izvršenje radova za dodatnih 77 dana od prvotnog roka za dovršetak podrazumijeva da radovi trebaju biti dovršeni najkasnije do 30.06.2020. godine

Redovite koordinacije vezano uz izvođenje radova održavaju se četvrtkom na kojima se rješavalo tekuću problematiku, a o čemu su se sastavljali zapisnici. Radovi se odvijaju sukladno planiranoj dinamici, te budući da izvedbeni projekti nisu prethodno izrađeni već je izvođač imao obvezu izrade istih, došlo je do određenih promjena u troškovnicima kojima se ne mijenja priroda ugovora, niti smanjuje kvaliteta izvedenih radova.

Što se tiče ostalih nabava, ugovori o nabavi su sklopljeni kako slijedi:

- 23.07.2019. – Key consulting d.o.o. – Ugovor o pružanju savjetodavne usluge za provedbu projekta građenja i opremanja dječjeg vrtića i jaslica Vižinada – vrijednost ugovora: 37.500,00 kn s PDV-om,
- 31.07.2019. – Istra inženjering d.o.o. – Ugovor o obavljanju usluge stručnog nadzora projekta „Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića Vižinada“ – vrijednost ugovora: 242.500,00 kn s PDV-om,
- 12.08.2019. – Expert j.d.o.o. – Ugovor o obavljanju usluge projektantskog nadzora projekta „Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića Vižinada“ – vrijednost ugovora: 25.000,00 kn s PDV-om.

Temeljem potpisanog Ugovora o financiranju izgradnje dječjeg vrtića sa Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u okviru kojeg je osigurano 1.200.000,00 kn bespovratnih sredstava za realizaciju projekta izgradnje i opremanja dječjeg vrtića, podnesena su 2 zahtjeva za nadoknadu sredstava, te je ukupni iznos sredstava odobren za financiranje i isplaćen u siječnju 2020. godine. Podneseno je i završno izvješće o provedbi projekta.

Početak srpnja 2019. godine proveden je postupak nabave za dugoročni kredit za financiranje projekta izgradnje i opremanja dječjeg vrtića u iznosu od 9.660.000,00 kn, te je u postupku kao najpovoljnija odabrana ponuda Zagrebačke banke d.d. s fiksnom kamatnom stopom 1,19% godišnje, na rok od 10 godina bez počeka i bez naknade za obradu kredita. Tijekom kolovoza zatražena je suglasnost Vlade RH za zaduživanje proračuna, te je ista izdana na sjednici održanoj 24.10.2019. godine.

Dana 21.11.2019. godine sklopljen je Ugovor o dugoročnom kunkskom kreditu za financiranje projekta izgradnje i opremanja dječjeg vrtića u iznosu od 9.660.000,00 kn sa Zagrebačkom bankom d.d.. Dana 29.04.2020. godine sklopljen je 1. Dodatak Ugovoru o dugoročnom kunkskom kreditu temeljem kojeg je produljen rok korištenja kredita do 31.07.2020. godine te rok otplate do 31.07.2030. godine. Do kraja izvještajnog razdoblja iskorišteno je ukupno 6.546.865,70 kn.

Do kraja izvještajnog razdoblja dovršene su sve aktivnosti na projektu što se tiče izvođenja radova, te se pripremila dokumentacija za tehnički pregled, odnosno ishođenje uporabne dozvole.

### ***3.2. Centar za posjetitelje „Maraston“***

Daljnje multimedijalno opremanje centra za posjetitelje Maraston (IV. faza ulaganja) prijavljeno je u lipnju 2019. na novi Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2019. godini. Ukupan potreban

iznos sredstava potreban za realizaciju prijavljene faze projekta iznosi 649.160,00 kn, a traženi iznos potpore Ministarstva turizma iznosi 519.328,00 kn. Ministarstvo je kroz ovaj poziv odobrilo 259.000,00 kn, odnosno 40% prihvatljivih troškova, te je Ugovor o financiranju sklopljen dana 09.10.2019. godine. Prijavljenom fazom ulaganja planirano je multimedijalno opremanje i realizacija multimedijalnog sadržaja interaktivne igre „Baletne pozicije Carlote Grisi“, multimedijalno opremanje i realizacija multimedijalnog sadržaja vokalnog procesora za distorziju glasa „Simulacija opernog pjevanja“, multimedijalno opremanje i realizaciju multimedijalnog sadržaja interaktivne igre „Osvoji zlato“ i multimedijalno opremanje i realizaciju multimedijalnog sadržaja makete trga sa scenom iz filma „Kelly's heroes“.

U izvještajnom razdoblju revidirano je projektno rješenje te je projekt reduciran zbog nastupa posebnih okolnosti izazvanih nastupom bolesti COVID-19 prouzročene koronavirusom, a što bi moglo imati utjecaj na smanjenje proračunskih sredstava. Nakon toga provedeni su postupci nabave za 3 multimedijalna elementa: interaktivna igra „Baletne pozicije Carlote Grisi“, simulator opernog pjevanja te interaktivna igra „Osvoji zlato“. U tu svrhu provedena su 3 postupka nabave i to za sadržajno opremanje i realizaciju multimedije, multimedijisku opremu te maketarsko-stolarske pozicije. Temeljem provedenih postupaka nabave odabrane su ponude sljedećih ponuditelja:

- Studio Sonda d.o.o. za sadržajno opremanje i realizaciju multimedije u vrijednosti od 199.800,00 kn bez PDV-a,
- Audio video consulting d.o.o. za multimedijisku opremu u vrijednosti od 144.787,00 kn bez PDV-a,
- ZIK, obrt za uređenje interijera, vl. Ivica Krizmanić, za maketarsko-stolarske radove u vrijednosti od 48.800,00 kn bez PDV-a.

S odabranim ponuditeljima ugovori su potpisani početkom srpnja te je predviđeni rok za isporuku i implementaciju opreme početak rujna. Po završetku ove faze planira se otvorenje Centra za posjetitelje za javnost, odnosno razrada marketing i poslovnog plana.

Za ovu fazu ulaganja početkom godine prijavili smo se i na javni poziv Istarske županije, Upravnog odjela za turizam za dodjelu potpora turističkim manifestacijama, projektima i proizvodima specijalnih interesa na turistički manje razvijenim područjima, te je na istome ostvarena potpora u visini od 25.000,00 kn (prije nastupa posebnih okolnosti uzrokovanih nastupom bolesti COVID-19 odobrena potpora iznosila je 50.000,00 kn, ali je ista smanjena uslijed smanjenja proračunskih sredstava).

### **3.3. Kanalizacijski sustav Ritošin Brig**

Kolektorska mreža sustava Ritošin Brig obuhvaća samo to naselje, koje je locirano na području općine Vižinada, u III zoni sanitarne zaštite najvećeg istarskog izvorišta vode za piće – Gradole. Dužina cjevovoda putem kojih se prikupljaju sanitarne otpadne vode ovog naselja iznosi 3280 metara, sa jednom crpnom stanicom. Projektant sustava koji obuhvaća i kolektorsku mrežu i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) je INSTITUT IGH d.d. Zagreb, PC Rijeka.

Izvođač građevinskih radova za kolektorsku mrežu koja je dovršena 01.03.2019. godine bilo je poduzeće EKSPERT GRADNJA d.o.o. Buzet, a ugovorena vrijednost radova iznosi 3.846.457,60 kn bez PDV-a, odnosno 4.808.072,00 kn s PDV-om. Projekt se financira iz odobrenih sredstava iz Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., za podmjeru

7.2.1. Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Odobreno je 4.749.692,00 kuna, odnosno 100% prihvatljivih troškova.

Dana 9. kolovoza 2019. sklopljen je UGOVOR O GRAĐENJU SANITARNE KANALIZACIJE SUSTAVA RITOŠIN BRIG – UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA. Izvođač radova je EKO PROJEKT d.o.o., Sveti Križ 22, Rijeka, a Ugovor je sklopljen na rok od 8 mjeseci, a vrijednost radova iznosi 3.179.563,90 kuna bez PDV-a, odnosno 3.974.454,88 s PDV-om.

UPOV je tipa SBR (šaržni bioreaktor) kapaciteta za opterećenje od 150 ekvivalentnih stanovnika (ES). SBR tehnologija podrazumijeva diskontinuirani dotok i obradu otpadnih voda u bioreктору. Budući da projektni zadatak zahtijeva efekte pročišćavanja  $\geq 95\%$  predviđena je redukcija dušika i fosfora u efluentu. Proces pročišćavanja provodi se u ciklusima trajanja po 8 sati, predviđeni dnevni broj ciklusa je tri.

U izvještajnom razdoblju provodili su se radovi na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda te su isti završeni tokom ljetnih mjeseci.

### ***3.4. Izrada strateškog plana razvoja turizma***

Izrada strateškog plana razvoja turizma na području Općine Vižinada-Visinada obuhvaća razdoblje od 2018. do 2025. godine, a svrha izrade navedenog dokumenta je povećanje ekonomskih efekata u turizmu i stvaranje preduvjeta za održiv i planirani razvoj turizma s ciljem povećanja konkurentnosti turizma područja i boljeg tržišnog pozicioniranja destinacije.

Na temelju potpisanog ugovora za projekt izrade strateškog plana razvoja turizma koji je prijavljen u okviru Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020., Operacija 7.1.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave“ pristupilo se provođenju istoga. Temeljem ugovora o financiranju općini je odobrena potpora u iznosu 162.500,00 kn, a uključuje trošak izrade strateškog dokumenta i izradu strateške procjene utjecaja na okoliš.

Sukladno provedenim postupcima nabave izrađivač strategije je tvrtka Key consulting d.o.o., a izrađivač strateške procjene utjecaja na okoliš tvrtka Metis d.o.o. s kojima su sklopljeni ugovori o nabavi. Ukupni prihvatljivi troškovi iznosili su 154.375,00 kn, a ne prihvatljivi 20.500,00 kn (dio troškova izrade strateške procjene utjecaja na okoliš).

U izvještajnom razdoblju usvojen je dokument na Općinskom vijeću te je pripremljena sva dokumentacija za isplatu potpore. Potpora je isplaćena u odobrenom iznosu od 154.375,00 kn.

### ***3.5. Rekonstrukcija vatrogasnog spremišta***

Projektom vatrogasnog spremišta u naselju Vižinada ostvaruje se opći cilj koji se odnosi na doprinos razvoju lokalne zajednice, sigurnosti i kvalitete života na području Općine Vižinada. Provedbom ovog projekta osigurati će se prostor za skladištenje vatrogasne opreme DVD-a VITIS Vižinada; unaprijediti provedba mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama; promicati značaj dobrovoljnog vatrogastva Općine Vižinada; omogućiti osposobljavanje, usavršavanje i uvježbavanje članova DVD-a VITIS Vižinada, podignuti

razinu vatrogasne kulture na području Općine Vižinada i motivirati mlade naraštaje za uključivanje u protupožarnu zaštitu na području Općine Vižinada.

Rekonstrukcija vatrogasnog spremišta obuhvaća sljedeće radove: rušenje i demontaža, betonski i armiranobetonski radovi, zidarski radovi, žbukerski radovi, krovopokrivački radovi, keramičarski radovi, ugradnja vanjske stolarije i klima uređaja, elektroinstalaterski radovi te instalacija vodoopskrbe i odvodnje. Radovi se provode u sklopu postojeće gospodarsko-stambene zgrade na lokaciji Općina Vižinada, na kč. 3416/1 k.o. Vižinada.

Dana 31. siječnja 2019. godine Lokalna akcijska grupa „Sjeverna Istra“ na svojim web stranicama objavila je rang listu odobrenih projekata za tip operacije 7.4. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“. Projekt „Rekonstrukcije vatrogasnog spremišta“ nalazi se na desetom mjestu rang ljestvice te mu je dodijeljeno 18 bodova i odobrena su mu bespovratna sredstva u iznosu od 148.250,00 kn, dok ukupan iznos prihvatljivog ulaganja iznosi 398.418,31 kn.

U prosincu 2019. godine zaprimljen je Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak dostavljene dokumentacije i podnesene prijave na LAG-natječaj te su dostavljena očitovanja i potrebni dokumenti.

U siječnju 2020. godine Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izdala je odluku o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu te je potvrđen iznos potpore od 148.250,00 kn, dok je u ožujku 2020. godine potpisan ugovor o financiranju.

U izvještajnom razdoblju provodilo se konzultacije s članovima DVD-a Vitis glede projekta, utvrđene su manje izmjene temeljem kojih je revidiran troškovnik i projekt. U drugom dijelu godine planira se otvoriti postupak nabave.

### ***3.6. Izvanredno održavanje raskrižja na ŽC 5209 i ŽC 5041 u Vižinadi (rotor)***

Tijekom 2019. godine vršeni su intenzivni razgovori s Županijskom upravom za ceste Istarske županije vezano za rekonstrukciju raskrižja na ŽC 5209 i ŽC 5041 u Vižinadi, te je dogovoreno da se ide u smjeru izvođenja mini kružnog raskrižja unutar postojeće ceste. ŽUC je prihvatio izradu projektno-tehničke dokumentacije (izvedbenog projekta), dok je Općina prijavila projekt na javni poziv MUP-a za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa na području Republike Hrvatske za 2020. godinu za koje se može osigurati financijska potpora iz sredstava Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske 2011.-2020.. Projekt je prijavljen temeljem idejnog rješenja i troškovnika kojeg je naručila općina početkom 2019. godine, a koje je izradila tvrtka Via Ing d.o.o., te je odobreno ukupno 300.000,00 kuna bespovratnih sredstava.

U cilju smanjenja broja konfliktnih točaka i povećanja sigurnosti odvijanja prometa raskrižjem uz sigurno kretanje pješaka, ovim projektom uređuje se trokrako mini raskrižje uz izgradnju potrebnih nogostupa za pješake i pješačkih prijelaza te uređenja autobusnog stajališta. U izvještajnom razdoblju Općina je naručila projekt izvođenja javne rasvjete i spuštanja zračne infrastrukture (kabela) podzemno, kako bi područje zahvata bilo u potpunosti uređeno, sigurno i pregledno. Prema zadnjim dogovorima postupak nabave otvorio bi se krajem 2020. godine, a radovi bi trebali započeti početkom 2021. godine.

### **3.7. WiFi4EU**

Krajem 2018. godine odobrena su bespovratna sredstva u visini od 15.000 EUR-a za projekt uvođenja besplatnog wi-fija na javnim prostorima općine, kojima će se uvesti besplatan internet na trgu, u centru za posjetitelje Maraston i na drugim punktovima. Europska unija financira troškove opreme i instaliranja pristupnih točaka bežičnom internetu, a korisnici će se obvezati na financiranje povezivosti (internetska pretplata) i održavanje opreme za bežični internet građanima i posjetiteljima, u trajanju od najmanje tri godine. U izvještajnom razdoblju provedeni su postupci nabave za opremu i implementaciju sustave te za infrastrukturu, odnosno postavljanje optičkog kabela. Radove je izvodila tvrtka TRI M d.o.o. iz Poreča, a vrijednost ugovora je iznosila 89.000,00 kn bez PDV-a za opremu (prihvatljiv trošak), te 39.400,00 kn bez PDV-a za infrastrukturu (neprihvatljiv trošak).

Tijekom ugovora došlo je do nastupa više sile uslijed proglašenja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 na području čitave Republike Hrvatske, a zbog čega je došlo do ograničenja rada i pridržavanja posebnih mjera ponašanja sukladno odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Istarske županije, što je imalo utjecaj na dinamiku izvođenja radova i osobito nabavu opreme, te je u travnju sklopljen Aneks ugovoru pri čemu se rok produljio do 30.06.2020. godine.

U izvještajnom razdoblju provedene su sve aktivnosti predviđene ugovorima, oprema je implementirana i u funkciji i to na ukupno 13 lokacija: 5 vanjskih i 8 unutarnjih. Vanjske lokacije su sljedeće: parking kod općinske zgrade, javni prostor ispred općinske zgrade prema cesti, javni prostor kod Zajednice Talijana te 2 lokacije na starogradskom trgu. Unutarnje lokacije su sljedeće: vijećnica i hodnici općinske zgrade (1), dom kulture (1), ambulanta (1), Zajednica Talijana (1), Centar za posjetitelje Maraston (4).

## **4. OSTALE AKTIVNOSTI OPĆINSKOG NAČELNIKA**

### **4.1. Komunalna infrastruktura**

U izvještajnom razdoblju provodilo se niz aktivnosti na poboljšanju komunalne infrastrukture. Redovito se održavalo javne površine, javnu rasvjetu, nerazvrstane ceste i groblja, a sukladno programu održavanja komunalne infrastrukture. Provodila se deratizacija i dezinfekcija objekata u vlasništvu općine kao i na mjestima gdje se ukazala potreba.

Povećani naponi uloženi su u održavanje nerazvrstanih cesta i puteva, osobito nakon kišnih perioda. Nasipano je nekoliko puteva, prokrčeni su šumski putevi, kao i protupožarni putevi. Košnja zelenog pojasa započela je nešto kasnije.

Sukladno sklopljenom sporazumu s Istarskom županijom o godišnjem održavanju Parenzane, održavana je trasa Parenzane, a županija sudjeluje u financiranju 50% troškova.

Istarski vodozaštitni sustav Buzet izvršio je pripreme radove na projektu izgradnje kanalizacijskog sustava u naseljima Crklada, Grubici, Ferenci, Mekiši i Filipi, te je raspisana javna nabava za kolektorsku mrežu. Očekuje se početak radova na jesen. Općina Vižinada u ovu se investiciju aktivno uključila na način da se sanira vodovodna mreža, ali i druga infrastruktura, te će se po potrebi uključiti u financiranje asfaltiranja, osobito na dionicama koje nisu obuhvaćene projektom. U planu Istarskog vodovoda prihvaćen je prijedlog rekonstrukcije dijela vodovodne mreže u naselju Crklada, ali će se nastojati uvrstiti u plan i druga naselja, sve sukladno mogućnostima financiranja.



Također, započelo se s projektiranjem novog kanalizacijskog sustava i to za naselja Lašići, Vrh Lašići, Bukori, Baldaši i Ohnići. Hrvatske vode osigurale su početnih 200 tisuća kuna za projektiranje sustava, dok će Općina Vižinada sufinancirati izradu dokumentacije s 50.000 kuna. Projekt provodi Odvodnja Poreč, te je u izvještajnom razdoblju izrađena projektna dokumentacija za ishodenje lokacijske dozvole, kao i studija utjecaja na okoliš, te je ishodovana lokacijska dozvola. Budući je do kraja 2019. godine iskorišteno ukupno 199.323,00 kuna, od čega Općina sudjeluje s udjelom od 39.864,60 kuna, zatraženo je dodatno financiranje od strane Hrvatskih voda i to za izradu glavnog projekta u svrhu ishodenja građevinske dozvole u iznosu od 356.000,00 kuna te su Hrvatske vode odobrile novi iznos od 330.000,00 kuna uz obvezu sufinanciranje Općine od 20% ili 82.500,00 kuna. Ovime se nastavlja zaštita podzemnih voda i okoliša i osigurava građanima bolji životni standard. Osim toga, na spomenutom području planira se u suradnji s Istarskim vodovodom projektirati i novu vodovodnu mrežu, a sve kako bi se odvodnja i vodovod zajednički financirali iz europskih fondova.

U izvještajnom razdoblju izvršena je nabava te su započeti i dovršeni radovi na rekonstrukciji društvenih prostorija u naselju Ferenci, a koje je izvodila tvrtka Građevinarstvo Ritoša d.o.o. uz cijenu od 229.750,63 kn s PDV-om. Projektantski nadzor provodio ured ovlaštenog arhitekta Marko Deković iz Poreča. Idejno rješenje razrađeno je na temelju razgovora s mještanima naselja i u skladu s njihovim razmišljanjima i potrebama, dok će se ostatak zgrade urediti naknadno kada se utvrdi namjena prostora.

U izvještajnom razdoblju provodili su se i radovi na uređenju groblja, pa je tako sanirana stara kapelica i šterna unutar groblja Božje Polje. Radove je izvodila tvrtka Građevinarstvo Ritoša d.o.o. uz cijenu od 30.218,75 kn s PDV-om.

U izvještajnom razdoblju proveden je postupak nabave te su započeti i dovršeni radovi za dogradnju javne rasvjete na području općine, a radove je izvodila tvrtka Neos d.o.o. iz Splita uz cijenu od 204.677,50 kn s PDV-om. Postavljeno je 20 novih LED lampi i to u naseljima Bajkini, Bukori, Crklada, Jadruhi, Krušari, Lašići, Staniši i Vrbani.

U izvještajnom razdoblju nastavljeno je snimanje, odnosno geodetska izmjera svih građevinskih objekata u naseljima Vižinada, Ferenci i Mekiši, a koje je izvodio Geodetski zavod Rijeka uz cijenu od 199.875,00 kn s PDV-om. Hrvatske vode odobrile su sufinanciranje 1/3 iznosa, odnosno 63.960,00 kn. Ovime se nastoji uskladiti evidencija za obračun komunalne naknade i drugih poreza, te time na pravedan način izjednačiti građane u plaćanju istih, odnosno cilj je da svaki plaća točno onoliko koliko koristi prostora. U narednom razdoblju nastaviti će se s usklađivanjem podataka i u drugim naseljima općine.

U izvještajnom razdoblju Općina je u više navrata pomagala mještanima u provedbi komunalnih akcija, a najzapaženija je ona mještana naselja Jadruhi i Velići u obnovi i uređenju lokve i izvora na Kolombaru.

#### ***4.2. Društvene aktivnosti***

U izvještajnom razdoblju redovito su financirani programi udruga sukladno sklopljenim ugovorima o financiranju, ali u smanjenom intenzitetu zbog nastupa posebnih okolnosti uslijed proglašenja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 na području čitave Republike Hrvatske.

U okviru predškolskog odgoja i školstva redovito se financirao rad dječjeg vrtića, potpomagao rad osnovne škole, financirao produženi boravak, te isplaćivale stipendije studentima.

Većina događaja je izostala upravo radi proglašenja epidemije bolesti COVID-19, te su samo obilježeni važni datumi polaganjem vijenaca.

U izvještajnom razdoblju financiralo se aktivnosti na izradi monografije „Vižinada u vremenu“, a koju provodimo zajedno sa Zajednicom Talijana uz sufinanciranje Regije Veneto.

U izvještajnom razdoblju poseban napor je bio na provođenju mjera iz civilne zaštite, osobito u vremenu kada se izdavalo propusnice, ali i u provođenju ostalih mjera sukladno uputama Stožera civilne zaštite RH i Istarske županije.

U izvještajnom razdoblju provedene su i ostale aktivnosti iz područja društvenih djelatnosti kao i doneseni razni akti temeljem kojih su se iste provodile, a koji se ne nalaze poimenično u ovom izvješću.

## **5. ZAKLJUČAK**

Ovo izvješće predstavlja kratak pregled aktivnosti i rada Općinskog načelnika u proteklom razdoblju. Općinski načelnik uz stručnu, administrativnu i tehničku potporu službi u Općini Vižinada-Visinada, a u okviru financijskih mogućnosti planiranih Proračunom, nastojao je u izvještajnom razdoblju obavljati poslove iz svoje nadležnosti na način koji će osigurati uvjete za što kvalitetnije zadovoljavanje lokalnih potreba mještana Općine Vižinada-Visinada te je s toga nastojao odgovorno i kvalitetno ispuniti svoju obvezu vođenja izvršnih poslova Općine Vižinada-Visinada kao jedinice lokalne samouprave.

Ovom prilikom pozivam vijećnike Općine Vižinada-Visinada i sve građane da kad god imaju potrebu, nekakav prijedlog ili problem, dođu kako bismo zajednički pokušali rješavati naše probleme i ostvariti naše planove. Svim vijećnicima, suradnicima, službenicima i namještenicima u općinskoj upravi, zahvaljujem na razumijevanju, pomoći, povjerenju i suradnji.

**OPĆINSKI NAČELNIK**  
**Marko Ferenac, mag.oec.**