



**REPUBLIKA HRVATSKA  
ISTARSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA VIŽINADA-VISINADA**

**Općinski načelnik**

KLASA: 024-01/24-01/10

URBROJ: 2163-39-02-24-1

Vižinada-Visinada, 13. rujna 2024.

Na temelju članka 44. Statuta Općine Vižinada-Visinada (Službene novine Općine Vižinada br. 4/22 – pročišćeni tekst) Općinski načelnik Općine Vižinada-Visinada podnosi

**POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA  
ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2024. GODINE**

## **1. UVOD**

Sukladno zakonskim obvezama, utvrđenim i Statutom Općine Vižinada-Visinada, Općinski načelnik obavezan je dva puta godišnje podnijeti Općinskom vijeću polugodišnje izvješće o svom radu. Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, utvrđeno je da općinski načelnik obavlja izvršne poslove lokalne samouprave, priprema prijedloge općih akata, izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela, usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne samouprave u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga, te nadzire njihov rad, upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, kao i njezinim prihodima i rashodima, a u skladu sa zakonom i statutom, te obavlja i druge poslove utvrđene statutom.

U izvještajnom razdoblju općinski načelnik Općine Vižinada-Visinada, u okviru svog djelokruga, obavljao je izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga općine koji su mu povjereni zakonom, utvrđivao je prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće, davao mišljenje o prijedlozima odluka i drugih akata, izvršavao i osiguravao izvršavanje općih akata općinskog vijeća, prostornih i urbanističkih planova te drugih akata Općinskog vijeća, upravljao nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao i prihodima i rashodima Općine, utvrdio prijedlog proračuna Općine kao i njegovih izmjena i dopuna, usmjeravao djelovanje Jedininstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, nadzirao njihov rad, te obavljao i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom Općine i aktima Vijeća.

## **2. OPĆE AKTIVNOSTI OPĆINSKOG NAČELNIKA**

Na dan 30.06.2024. godine u Općini Vižinada-Visinada ukupno je bilo zaposleno 7 osoba, od čega dužnosnika 1, službenika 4 i namještenika 2. U izvještajnom razdoblju nije bilo korekcija u obračunu plaća službenika i namještenika u Jedininstvenom upravnom odjelu.

U izvještajnom razdoblju načelnik je nadzirao izvršavanje tekućeg proračuna, izradu propisanih izvješća u svezi s izvršenjem proračuna, nadzirao je vođenje računovodstva proračuna, vođenje propisanih poslovnih knjiga, brinuo o realizaciji prihoda kao i druge poslove i aktivnosti vezane za financijsko poslovanje Općine.

Na dan 30.06.2024. godine ostvareno je ukupno 861.097,99 eur prihoda i primitaka, od čega su prihodi poslovanja iznosili 738.148,73 eur, prihodi od prodaje nefinancijske imovine 122.949,26 eur, a primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 eur. S druge strane ukupni su rashodi i izdaci iznosili 449.996,25 eur, od čega rashodi poslovanja 390.806,25 eur, rashodi za nabavu nefinancijske imovine 32.497,84 eur, a izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmove 26.692,16 eur. Sukladno godišnjem obračunu, u 2024. godinu prenesen je višak iz prethodne godine od 568.696,06 eur, dok je u izvještajnom razdoblju ostvaren višak od 411.101,74 eur, te se u iduće izvještajno razdoblje prenosi višak od 979.797,80 eur.

Općina Vižinada-Visinada je dana 21.11.2019. godine sklopila Ugovor o dugoročnom kunskom kreditu sa Zagrebačkom bankom d.d., u iznosu 9.660.000,00 kn/1.282.102,33 eur<sup>1</sup> s rokom otplate od 10 godina, odnosno do 31.08.2030. godine, uz fiksnu kamatnu stopu u visini 1,19% godišnje, za financiranje projekta „Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića i jaslica Vižinada“ koji se financira iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020. kroz tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“. Ukupno je iskorišteno 1.253.941,35 eur, a otplaćeno 920.289,38 eur kredita, od čega je u izvještajnom razdoblju otplaćeno ukupno 26.692,16 eur. Na dan 30.06.2024. godine stanje neotplaćenog kredita iznosi 333.651,97 eur.

Dana 24.12.2020. godine Općini Vižinada-Visinada isplaćeno je 300.000,00 kn / 39.816,84 eur na ime beskamatnog zajma iz državnog proračuna uslijed pada prihoda u 2020. godini u odnosu na isto razdoblje 2019. godine (01.01.-30.09.), sve sukladno Izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (Narodne novine, br. 124/20), dok su Naputkom o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda (Narodne novine, br. 130/20) propisani način i kriteriji za isplatu sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje imaju pad prihoda u 2020. u odnosu na 2019. godinu, kao i način povrata beskamatnog zajma. Sredstva zajma isplaćena korisnicima u skladu s odredbama Naputka korisnici su dužni vratiti na račun državnog proračuna najkasnije u roku od tri godine od dana isplate sredstava zajma iz državnog proračuna. U izvještajnom razdoblju nije bilo otplata po ovom zajmu. Na dan 30.06.2024. godine stanje neotplaćenog zajma iznosi 26.544,56 eura.

Stanje ukupnih obveza na dan 30.06.2024. godine iznosi 425.075,37 eur, od čega dospjele obveze iznose 13.272,28 eur, a nedospjele obveze iznose 411.803,09 eur.

Jedinstveni upravni odjel provodio je opće poslove u svojoj nadležnosti, provodio Odluke i Zaključke Općinskog načelnika i Općinskog vijeća te donosio Zaključke i Rješenja u svojoj nadležnosti. Provedeni su postupci javne i jednostavne nabave sukladno Planu nabave i nadležnim odlukama. U izvještajnom razdoblju je Jedinstveni upravni odjel rješavao predmete legalizacije nezakonito neizgrađenih objekata, te sukladno tome izdao i rješenja o obvezi

---

<sup>1</sup> Valuta HRK je konvertirana u valutu EUR po tečaju 7,53450

plaćanja komunalnog doprinosa. Konstantno se vršila i naplata prihoda po utvrđenim rješenjima za komunalnu naknadu i doprinos, naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, grobnu naknadu i zakupe grobnih mjesta, zakupe poslovnih prostora kao i naplata po drugim općinskim prihodima. Vršena je i naplata potraživanja putem pisanih opomena. Također, Jedinstveni upravni odjel rješavao je druge predmete u okviru svog djelovanja prema zadanim programima.

U izvještajnom razdoblju održane su 2 sjednice Općinskog vijeća, na kojima su usvojene različite Odluke i Zaključci na inicijativu i prijedlog Općinskog načelnika.

Općinski je načelnik u svom djelokrugu donio niz različitih Odluka i Zaključaka te sklopio različite ugovore.

### **3. REALIZACIJA PROJEKATA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU**

#### ***3.1. Kanalizacijski sustav jugozapadnog dijela općine Vižinada***

Tijekom 2020. godine dovršena je izrada glavnog projekta kanalizacijskog sustava jugozapadnog dijela općine Vižinada i to za naselja Lašići, Vrh Lašići, Bukori, Baldaši i Ohnići. Projekt se odvijao u dvije faze, a provodi se preko Odvodnje Poreč. Ovime se nastavlja zaštita podzemnih voda i okoliša i osigurava građanima bolji životni standard.

U prvoj fazi je izrađena projektna dokumentacija za ishođenje lokacijske dozvole i studija utjecaja na okoliš, te je ishodovana lokacijska dozvola. Ukupna vrijednost dokumentacije iznosila je 199.323,00 kuna, od čega Općina sudjeluje s udjelom od 39.864,60 kuna (20%), a ostatak se odnosi na sufinanciranje Hrvatskih voda (80%).

Druga faza odnosi se na izradu glavnog projekta u svrhu ishođenja građevinske dozvole, za što je osigurano potpore Hrvatskih voda u iznosu od 330.000,00 kuna uz obvezu sufinanciranje Općine od 20% ili 82.500,00 kuna. U izvještajnom razdoblju izvršene su sve aktivnosti te je sukladno obračunu ukupna investicija iznosila 302.729,00 kuna, od čega su Hrvatske vode financirale dio od 224.311,20 kuna, dok je učešće općine ukupno 78.417,80 kuna (učešće od 20% u troškovima dokumentacija uvećano za ostale troškove provedbe koji nisu bili predviđeni kao što je upravna pristojba za izdavanje lokacijske dozvole, troškovi objave javne nabave i sl.).

Osim toga, na spomenutom području planira se u suradnji s Istarskim vodovodom projektirati i novu vodovodnu mrežu, a sve kako bi se odvodnja i vodovod zajednički financirali iz europskih fondova. Na prijedlog Općinskog načelnika Istarski vodovod je u plan za 2024. godinu uvrstio projektiranje vodovodne mreže za naselja Lašići, Vrh Lašići, Bukori, Baldaši i Ohnići.

Tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo novih aktivnosti na ovom projektu.

#### ***3.2. Obnova crkve sv. Barnabe***

Crkva svetog Barnabe najveća je dvoapsidalna crkva u Istri nastala u doba romanike, izgrađena u 12. ili 13. stoljeću, a pregrađena i povišena u 17. ili 18. stoljeću. Taj je tip spomenika karakterističan za Orijent, posebno Bizant, odnosno Grčku i Cipar, gdje je sveti Barnaba bio levit, a svetog Pavla uveo je u apostolski zbor. Freske u crvi svetog Barnabe jedne su od najznačajnijih u Istri, a u sklopu 14. stoljeća svakako daleko ispred svih drugih fresaka poluotoka i šire. Ova cjelina zidnih slika prikazuje Kristološki ciklus koji započinje Rođenjem, a slijede Poklonstvo kaljeva, Pokolj nevine dječice, te na izlaznom zidu Krist koji

kruni Bogorodicu s lijeve strane i desno od vrata, Sedam smrtnih grijeha (ili Pakao). Na sjevernom zidu nastavljaju se scene Isusa koji propovijeda u hramu, Posljednja večera, Raspeće i Uskrsnuće. Crkva sv. Barnabe ima i svojstvo kulturnog dobra te je ista upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.

Projekt I. faze uređenja crkve sv. Barnabe sastoji se u obnovi pročelja crkve, na način da se izrađuje vanjska fasada i nova stolarija kako bi se crkva, a osobito freske na unutarnjim zidovima, zaštitile od atmosferskih utjecaja. Ova faza radova dovršena je tijekom 2022. godine uz financijsku podršku Regije Veneto, Ministarstva kulture i medija, Zajednice Talijana Vižinada, Župe sv. Jeronima te učešće Općine Vižinada-Visinada.

Projekt II. faze obuhvaćao je radove uređenja krova u smislu demontaže postojećeg ventiliranog krova i postavljanja novih letava i kupa kanalica, te ojačanja postojeće konstrukcije krova, sve u cilju suzbijanja prokišnjavanja crkve i prodiranja vlage na freske. U ovoj fazi provedeni su i radovi unutarnjeg uređenja crkve u smislu sanacije opločenja poda, restauracije nadgrobnih ploča u podu, te restauracije postojećih klupa i izvedbe novih klupa prema uzoru na postojeće. Svi detalji oko izvođenja potrebnih radova druge faze utvrđeni su projektantskim troškovnikom radova kojeg je izradio projektant Branko Orbančić, dipl.ing.arh., a u suradnji s Konzervatorskim odjelom u Puli. Radove na uređenju krova i poda izvodila je tvrtka Kapitel d.o.o. iz Žminja, dok je stolarske radove izvršio stolarskih obrt Finestra iz Vižinade. Za II. fazu obnove ostvarena su sredstva potpore Regije Veneto u iznosu od 18.400,00 eura, Ministarstva kulture i medija u iznosu od 15.661,29 eura te Istarske županije u iznosu od 4.700,00 eura te su se u financiranje uključile i Zajednica Talijana Vižinada s iznosom od 1.500,00 eura i Župa Vižinada s iznosom od 4.000,00 eura, dok je ostatak od 6.968,25 eura financirano iz proračuna Općine Vižinada-Visinada.

U izvještajnom razdoblju dovršeni su radovi unutarnjeg uređenja poda te je izrađeno izvješće prema Regiji Veneto. Tijekom veljače potpisani su i ugovoru o financiranju projekta sa Zajednicom Talijana Vižinada i župom Vižinada.

U lipnju je izrađen prijedlog III. faze uređenja kojim se želi riješiti drenaža oko crkve u svrhu suzbijanja vlage na unutarnjim zidovima, te prigodno urediti okoliš crkve u svrhu njene prezentacije i valorizacije. Projekt je prijavljen na natječaj Regije Veneto u svrhu ostvarenja sufinanciranja. Također, u lipnju je održana i završna prezentacija projekta povodom blagdana sv. Barnabe na kojoj se prezentiralo sve dosad uloženo u crkvu uz prigodan kulturno-umjetnički program.

### ***3.3. Projekti digitalne transformacije***

U prosincu 2021. godine prijavljen je projekt „Pametna i transparentna općina“ na Javni poziv za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga (EnU-6/21) koje je raspisao FZOEU. Projekt se sastoji od nabave aplikacije (web platforme) za objavu podataka isplata iz proračuna, izradu web stranice općine, nabave 2 računala, nabave NAS uređaja - rješenje za backup i nabave aplikacije za prihvata e-računa s e-likvidaturom. Projektom se pridonosi digitalnoj javnoj upravi, odnosno optimizaciji i digitalizaciji usluga i procesa javne uprave te povećanju dostupnosti usluga građanima, kao i većoj transparentnosti rada javne uprave. Na web stranici Općine Vižinada na linku <https://www.transparentnost.vizinada.hr/> mogu se pratiti sve isplate iz proračuna.

Ukupna vrijednost projekta po prijavi iznosila je 13.471,37 eura, a nakon provedenih postupaka nabave 12.901,42 eura u čemu je FZOEU sudjelovao s potporom u iznosu od 5.160,57 eura ili 40% prihvatljivih troškova.

U izvještajnom razdoblju izrađeno je završno izvješće projekta i podnesen zahtjev za isplatu sredstava Fondu. Također, u izvještajnom razdoblju prijavljen je novi projekt implementacije pametnih rješenja na natječaj Fonda, ali zbog nedostatka bodova projekt nije odobren.

### ***3.4. Rekonstrukcija nogometnog igrališta Fabrika***

Nogometno igralište „Fabrika“ namijenjeno je održavanju utakmica i treninga nogometnog kluba NK Vižinada koji ima dugu tradiciju postojanja, od 1954. godine kada je klub i osnovan. Postojeća travnata površina nogometnog igrališta ne zadovoljava osnovne tehničke uvjete za neometano i sigurno obavljanje sportskih aktivnosti. Postojeći teren zahtjeva cjelovitu rekonstrukciju u smislu drenaže, podložnog sloja i površinskog humusnog sloja, te dobavu i postavljanje odgovarajućeg sustava za navodnjavanje putem pročišćene vode iz kanalizacijskog sustava Vižinada, kao i uređenje pomoćnog igrališta.

U rujnu 20233. godine potpisan je Ugovor o sufinanciranju projekta s Ministarstvom turizma i sporta kojim je Općini dodijeljena potpora u iznosu od 41.194,98 eura. Nakon toga krenulo se u reviziju projekta i troškovnika, u prvom redu radi smanjenja investicije, budući da nisu odobrena sredstva u iznosu koji je tražen. Nakon što se usuglasio prijedlog investicije zajedno s projektantima, stručnjacima iz područja hortikulture i predstavnicima NK Vižinada, pripremljen je konačni troškovnik radova koji je poslan Ministarstvu na suglasnost. Nakon ishođene suglasnosti Ministarstva pokrenut je postupak javne nabave za radove.

U prvom postupku javne nabave nije odabrana niti jedna ponuda, te je stoga postupak ponovljen. U novom postupku javne nabave odabrana je ponuda ponuditelja Težak d.o.o. s kojim je dana 4. travnja 2024. godine sklopljen ugovor o nabavi radova po cijeni od 87.446,30 eura bez PDV-a.

Dana 12. travnja 2024. godine sklopljen je ugovor o stručnom nadzoru s tvrtkom Istra inženjering d.o.o. po cijeni od 1.750,00 eura bez PDV-a.

Dana 16. travnja 2024. godine izvođač je uveden u posao s kojim danom počinje teći ugovoreni rok od 3 mjeseca za dovršetak radova.

Dana 10. lipnja 2024. godine sklopljen je Aneks ugovoru o nabavi radova slijedom zahtjeva i ponude izvođača za izvođenjem dodatnih radova u iznosu od 10.887,00 eura bez PDV-a, a koji se izvodi iz sljedećih razloga: zbog izmjene pada terena od sredine prema golovima i bočnim stranama potrebno je dodati predloženu trasu drenaže sa bočnim cijevima, te se pritom ne izvodi središnja cijev drenaže, te zbog nedostatka tlaka u sustavu vodoopskrbe potrebno je ugraditi pumpu za podizanje tlaka kako bi sustav navodnjavanja bio funkcionalan.

U izvještajnom razdoblju izvedeni su svi radovi koji se odnose na podlogu, sustave drenaže i navodnjavanja te su redovito održavane koordinacije i komunikacija između izvođača, nadzora i naručitelja. Također, mjesečno se izvještava Ministarstvo o tijeku projekta što je i obaveza iz ugovora.

### ***3.5. Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u naselju Vižinada***

Projektom je planirana izgradnja i opremanje dječjeg igrališta na dijelu javne površine k.č. 4240, K.O. Vižinada, sveukupne površine 222 m<sup>2</sup> omeđene panelnom ogradom ukupne visine 1,03 m i jednokrillnim vratima za ulaz u zonu igrališta. Površina se zonira u 2 dijela i ista se omeđuje ogradom sveukupne dužine 61 m. Unutar obuhvata dječjeg igrališta zonira se

površina od 150 m<sup>2</sup> za postavljanje sprava za igru – igračke. Cjelokupna površina dječjeg igrališta izrađuje se od antitraumatske lijevane gume u sveukupnoj visini od 45 mm, dok se ostatak igrališta krajobrazno uređuje.

Projekt ukupne vrijednosti 416.577,25 kuna (uključujući i opće troškove) prijavljen je u travnju 2022. godine na natječaj iz operacije 7.4.1. Programa ruralnog razvoja RH kojeg je raspisao LAG Sjeverna Istra. Početkom 2023. godine potpisan je Ugovor o financiranju projekta s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju kojim je odobrena potpora u iznosu od 29.924,75 eura.

U provedenom postupku nabave kao najpovoljniji ponuditelj izabrana je Adria Sport Servis d.o.o. s kojim je sklopljen ugovor o izvođenju radova, dok je stručni nadzor povjeren tvrtci Istra inženjering d.o.o. koja je izradila i glavni projekt izgradnje i opremanja dječjeg igrališta. Ukupna cijena ugovorenih radova iznosila je 43.476,50 eura bez PDV-a, a cijena stručnog nadzora ugovorena je na iznos od 850,00 eura bez PDV-a. Uvođenje izvođača u posao izvršeno je dana 05. listopada 2023. godine od kada počinje teći rok od 60 kalendarskih dana za dovršetak radova.

Dana 1. prosinca 2024. godine sklopljen je Aneks Ugovoru o izvođenju radova slijedom zahtjeva izvođača za izvođenje dodatnih radova (dobava, doprema i postava geotekstila te nabijanje posteljice u iznosu od 646,00 eura bez PDV-a) te produljenje roka uslijed kišnih dana (15 dana, odnosno do 19. prosinca 2024. godine).

Dana 18. prosinca 2023. godine sklopljen je Aneks II. Ugovoru o izvođenju radova kojim je slijedom zahtjeva izvođača produljen rok dovršetka radova do 15. ožujka 2024. godine zbog nemogućnosti postavljanja lijevane gume i radova hortikulture zbog nepogodnih vremenskih uvjeta.

Dana 13. ožujka 2024. godine sklopljen je Aneks III. Ugovoru o izvođenju radova kojim je slijedom zahtjeva izvođača produljen rok dovršetka radova do 15. travnja 2024. godine zbog nemogućnosti postavljanja lijevane gume i radova hortikulture zbog nepogodnih vremenskih uvjeta (zbog kišnog perioda i niskih temperatura nisu se stekli uvjeti za dovršetak radova).

Dana 12. travnja 2024. godine sklopljen je Aneks IV. Ugovoru o izvođenju radova kojim je slijedom zahtjeva izvođača produljen rok dovršetka radova do 11. svibnja 2024. godine zbog nemogućnosti postavljanja lijevane gume i radova hortikulture zbog nepogodnih vremenskih uvjeta (zbog kišnog perioda nisu se stekli uvjeti za dovršetak radova).

U razdoblju od 8. do 10. svibnja izvedeni su radovi na postavljanju lijevane gume, te budući da je za vrijeme trajanja ugovora bilo jako puno problema s ugovorenim izvođačem radova u izvođenju radova, kao i samoj dinamici izvođenja, dana 16. svibnja međusobnim dogovorom usuglašeno je da se radovi imaju smatrati završenima postavljanjem lijevane gume i dobavom panelne ograde, dok će se montaža ograde kao i preostali radovi uređenja okoliša i opremanja (klupa i koš) izvoditi naknadno s drugim izvođačem. Slijedom toga je dana 16. svibnja 2024. godine sklopljen Aneks V. Ugovoru o izvođenju radova kojim se smanjuje ukupna investicija na 37.064,80 eura bez PDV-a. Nakon toga upozorilo se izvođača da pripremi svu potrebnu dokumentaciju za primopredaju i obračun radova, a što je konstatirano i zapisnički dana 16. svibnja.

Do kraja izvještajnog razdoblja nije predana sva potrebna dokumentacija od strane ugovorenog izvođača te se nije moglo pristupiti primopredaji i obračunu radova, kao niti izvođenju preostalih radova putem drugog izvođača.

### **3.6. Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta uz dječji vrtić Vižinada**

Projekt obuhvaća uređenje i opremanje vanjskog terena područnog dječjeg vrtića u naselju Vižinada, a koji se nalazi sjeverno od objekta dječjeg vrtića. Trenutno je to neuređena zelena površina koja bi se ogradila potpornim zidovima (zbog nivelacije terena) i ogradama, te na istoj bi se postavile sprave za igru različite od onih koje već postoje uz dječji vrtić, te bi se prostor hortikulturno uređio (uključujući i automatsko navodnjavanje). Uz sprave postavila bi se antitraumatska gumena podloga radi sprječavanja ozljeđivanja djece, te klupe, koševi i druga urbana oprema. Projektom je obuhvaćeno i uređenje pješačke komunikacije od objekta dječjeg vrtića do vanjskog terena. Na temelju idejnog rješenja pristupit će se izradi glavnog projekta kojim će se detaljnije definirati uređenje dječjeg igrališta za potrebe PV Vižinada.

Objekt dječjeg vrtića PV Vižinada izgrađen je 2020. godine sredstvima iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020 te djelomično sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kroz Program poboljšanja materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima u 2018. godini. Kroz investiciju uređeno je i dvorište dječjeg vrtića u smislu opremanja spravama za igru, dok je 2021. godine hortikulturno uređen okoliš dječjeg vrtića, što je financirano sredstvima iz proračuna Općine Vižinada-Visinada. Budući da se planira proširenje dječjeg vrtića za dodatnu odgojnu skupinu, smanjit će se vanjski prostor za igru, te se ovim projektom planira urediti dodatna zelena površina vanjskog terena koja bi se oplemenila dodatnim spravama i uređio dio za igru i druženje djece. Ujedno tu je parcelu 2020. godine Republika Hrvatska darovala Općini Vižinada-Visinada u svrhu izgradnje i uređenja dječjeg igrališta za potrebe dječjeg vrtića i jaslica Vižinada, a koja bi se ovim projektom u cijelosti privela planiranoj namjeni. Općina Vižinada-Visinada se obvezala darovanu nekretninu privesti utvrđenoj namjeni u roku od 5 godina od dana sklapanja ugovora o darovanju.

Projekt je prijavljen na natječaj Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade kroz Program podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u Dječjim vrtićima. Ukupna vrijednosti projekta iznosi 72.812,50 eura, a traženi iznos potpore iznosi 32.200,00 eura.

U lipnju 2023. godine potpisan je ugovor o sufinanciranju sa Središnjim državnim uredom za demografiju i mlade kojim je odobrena potpora u iznosu od 11.216,69 eura. Nakon toga se pristupilo nabavi radova i nadzora te je kao najpovoljniji ponuditelj izabrana Građevinska mehanizacija Mekiš, dok je nadzor povjeren tvrtki Istra inženjering d.o.o.

Dana 31. listopada 2023. godine sklopljen je Ugovor o izvođenju radova na ukupni iznos od 52.247,03 eura bez PDV-a, dok je stručni nadzor ugovoren u iznosu od 1.250,00 eura.

Dana 7. studenog 2023. godine uveden je izvođač u posao te od tada počinje teći ugovoreni rok koji je zbog Ugovora sa Središnjim državnim uredom za demografiju i mlade ugovoren do 30. studenog 2023. godine.

Dana 29. studenog 2023. godine sklopljen je Aneks Ugovoru o izvođenju radova slijedom zahtjeva izvođača za izvođenje dodatnih radova (dobava, doprema i postava geotekstila u iznosu od 520,00 eura bez PDV-a) te produljenje roka uslijed kišnih dana (do 22. prosinca 2023. godine).

Dana 18. prosinca 2023. godine sklopljen je Aneks II. Ugovoru o izvođenju radova kojim je produljen rok dovršetka radova do 15. ožujka 2024. godine budući se ušlo u zimski period kada vremenski uvjeti nisu dozvoljavali dovršetak radova u vidu radova hortikulturnog uređenja.

Dana 27. veljače 2024. godine sklopljen je Aneks III. Ugovoru o izvođenju radova slijedom ponude izvođača kojim se ugovaraju dodatni radovi u vidu dobave i montaže tlakovca na stazama igrališta što predstavlja kvalitetnije rješenje od onog predviđenog troškovnikom te će biti lakše održavanje takvih površina. Aneksom je ugovorena nova cijena radova koja ukupno iznosi 55.302,03 eura bez PDV-a.

U izvještajnom razdoblju dovršeni su svi predviđeni radovi, izvršena je primopredaja i obračun radova, te je igralište prigodno otvoreno u lipnju 2024. godine. Također, podneseno je završno izvješće o provedbi projekta novom Ministarstvu za demografiju i useljništvo, čime je projekt u cijelosti završen.

### **3.7. Dogradnja i opremanje dječjeg vrtića Vižinada**

Projekt „Dogradnja i opremanje područnog Vrtića u Vižinadi“ ima za cilj rješavanje problema nedostatka kapaciteta za predškolski odgoj na području Općine Vižinada. Postojeći vrtić, izgrađen uz pomoć europskih fondova iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020., postigao je svoj postojeći kapacitet s dvije vrtićke i jednom jasličkom skupinom, za ukupno 52 djece. S obzirom da broj živorođene djece u dobi za vrtić u razdoblju od 2016. do 2021. godine na području prijavitelja iznosi 59 djece, pokrivenost postojećim kapacitetima iznosi 88%, što rezultira nemogućnošću pružanja adekvatne skrbi za sve potrebne mališane.

Cilj projekta je omogućiti kvalitetnu predškolsku skrb i obrazovanje za svu djecu u dobi za vrtić u Općini Vižinada, osiguravajući pristup za svakog djeteta bez obzira na brojčano stanje populacije. Kako bi se postigao ovaj cilj, osigurati će se infrastrukturni i materijalni kapaciteti kroz dogradnju i opremanje jednog novog dnevnog boravka za jasličku skupinu, čime će se stvoriti dodatnih 12 mjesta i ukupni kapacitet područnog vrtića će se povećati na 64 djece.

Projekt je tijekom 2023. godine prijavljen na drugi poziv NPOO-a za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju i opremanje predškolskih ustanova, i to u partnerstvu sa susjednom Općinom Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica zbog ostvarivanja bodova i mogućnosti dobivanja sredstava. Sukladno tome, od ukupnog broja dodatnih kapaciteta, 7 mjesta odnosi se na prijavitelja (Općinu Vižinada), a 5 mjesta na partnera (Općinu Kaštelir-Labinci). Na ovaj način, nakon intervencije, postotak kapaciteta za upis djece u dječje vrtiće na području Općine Vižinada u odnosu na broj živorođene djece u dobi za vrtić na istom području iznositi će 100,00%, što je maksimalni postotak koliki je prihvatljiv za financiranje.

U planiranom dijelu dječjeg vrtića dograditi će se još jedna jedinica za djecu jasličke dobi. Planirana jedinica sastojati će se od: sobe dnevnog boravka djece s garderobom, prostora sanitarnih uređaja i djelomično natkrivene terase. Ukupna predviđena vrijednost projekta sa PDV-om iznosi 268.000,00 eura (ukupni prihvatljivi troškovi), pri čemu će se financijska sredstva u iznosu od 162.453,00 eura osigurati kroz javni poziv za financiranje dogradnje i opremanja vrtića, dok će prijavitelj osigurati sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova projekta te iznosa bespovratnih sredstava i to iz vlastitih sredstava ili osiguravanjem financiranja na drugi način, sredstvima koja ne predstavljaju sredstva Unije.

U ožujku 2024. godine u Zagrebu je svečano potpisan ugovor o financiranju kojim je Općini Vižinada dodijeljena potpora u iznosu od 162.453,00 eura.

Tijekom 2023. godine započelo se s projektiranjem te je sklopljen ugovor s projektantskim uredom Crtam d.o.o.. Izvršeni su svi potrebni razgovori s upravom dječjeg



vrtića te su ustanovljene potrebe projektnog zadatka, kao i mogućnosti dogradnje postojećeg objekta.

U izvještajnom razdoblju, nakon ishodenih posebnih uvjeta građenja, pristupilo se izradi glavnog projekta dogradnje dječjeg vrtića.

### **3.8. Ostali projekti**

Od ostalih projekata u izvještajnom razdoblju mogu se istaknuti sljedeći:

- IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Vižinada-Visinada – izrađivač plana Urban plan d.o.o. obradio je sve pristigle zahtjeve građana i javnopravnih tijela te su bile pojačane aktivnosti glede izrade prijedloga novog prostornog plana.
- Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Filipi – u izvještajnom razdoblju provedeni su radovi na izgradnji i opremanju uređaja na kojeg će se spojiti kanalizacijska mreža u naseljima Crkalda, Grubici, Filipi, Ferenci i Mekiši. Investitor radova je IVS Buzet te je Općina sudjelovala u koordiniranju potrebnih radnji u rješavanju tekuće problematike.
- Uređenje prostorija općinske zgrade II. faza – u izvještajnom razdoblju nastavilo se s uređivanjem prostorija općinske zgrade i privođenja predviđenoj namjeni kancelarijskih prostora za najam, kao i uređivanju zajedničkih prostorija i prostora za općinsku arhivu. Izrađen je i projekt izgradnje vanjskog stubišta kako bi novi prostori imali zaseban ulaz. Nakon uređenja pristupit će se raspisivanju natječaja za zakup poslovnih prostora.
- Izgradnja nerazvrstane ceste Zabregi - u izvještajnom razdoblju izrađena je kompletna dokumentacija i ishodena građevinska dozvola za izgradnju spomenute ceste, te je projekt prijavljen na otvoreni EU natječaj za intervenciju 73.13 „Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima“. Zbog nedovoljnog broja bodova projekt nije odobren.
- Uređenje dječjeg igrališta Ritošin Brig – u izvještajnom razdoblju izrađeno je idejno rješenje i troškovnik radova za potrebe preuređenja dječjeg igrališta u smislu njegove bolje iskoristivosti, pri čemu bi se razmjestila postojeća igrala, dopunila novim, te postavila antitraumatska podloga i nova ograda. Projekt je prijavljen na javni natječaj Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade pri čemu je ostvarena potpora u iznosu od 20.096,52 eura. U svibnju je potpisan ugovor o sufinanciranju.

## **4. OSTALE AKTIVNOSTI OPĆINSKOG NAČELNIKA**

### **4.1. Komunalna infrastruktura**

U izvještajnom razdoblju provodilo se niz aktivnosti na poboljšanju komunalne infrastrukture. Redovito se održavalo javne površine, javnu rasvjetu, nerazvrstane ceste i groblja, a sukladno programu održavanja komunalne infrastrukture. Provodila se deratizacija i dezinfekcija objekata u vlasništvu općine kao i na mjestima gdje se ukazala potreba.

U izvještajnom razdoblju provedeni su postupci nabave za održavanje cesta i puteva, košnju zelenog pojasa, javne rasvjete.

Povećani naponi uloženi su u održavanje nerazvrstanih cesta i puteva, osobito nakon kišnih perioda. Nasipano je nekoliko puteva, prokrčeni su šumski putevi, kao i protupožarni putevi. Neki od puteva predstavljaju i biciklističke i pješačke staze, čime se utjecalo i na bolju turističku ponudu. Košnja zelenog pojasa započela je u svibnju.

Sukladno sklopljenom sporazumu s Istarskom županijom o godišnjem održavanju Parenzane, održavana je trasa Parenzane, a županija sudjeluje u financiranju 50% troškova.

U izvještajnom razdoblju dovršeni su radovi na proširenju sustava javne rasvjete u naseljima Brig, Lašići, Vižinada, Filipi, Markovići i Nardući, što uključuje dobavu i montažu rasvjetnih stupova i rasvjetnih tijela.

U izvještajnom razdoblju provodilo se projektiranje i provedba postupaka za izdavanje lokacijskih dozvola za ceste u naselju Vižinada (od vrtića do općine te u Fabriki do Bošketa), cestu u naselju Bajkini (sporazum s privatnim investitorom), cestu u naselju Lašići (sporazum s privatnim investitorom). Kontinuirano su izdavani posebni uvjeti te su sklapani ugovori o darovanju nekretnina za potrebe proširenja cesta.

U izvještajnom razdoblju razmatrane su mogućnosti uređenja oborinskih voda u naselju Vižinada te su izvršene pripreme za projektiranje.

S županijskom upravom za ceste Istarske županije dogovorena je sanacija i dionice županijske ceste Vižinada-Kaštelir, a u međuvremenu je odrađena i peticija za obnovu spomenute ceste. Sa ŽUC-om je dogovoreno i proširenje lokalne ceste između naselja Velići i Brig u smislu proširenja i uređenja bankina.

U izvještajnom razdoblju rješavani su zahtjevi glede prometnih elaborata za postavljanje usporivača prometa u naseljima na području općine, zatražene su suglasnosti nadležnih tijela te je naručen dio opreme. Na pojedinim dionicama postavljeni su usporivači prometa s prometnim znakovima. Ta se aktivnost provodi kontinuirano u svrhu osiguranja veće sigurnosti pješaka u prometu. S policijskom upravom istarskom dogovoreno je postavljanje kamere za mjerenje brzine na potezu između rotora i makete lokomotive.

U izvještajnom razdoblju sklopljena je suradnja s tvrtkom Agrodet koja će pomoći u rješavanju zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, te su odrađeni potrebni sastanci i pripreme, uključujući i traženje novih očitovanja za raspisivanje natječaja.

Kontinuirano se prate aktualni natječaji i javni pozivi na koje se može prijaviti projekte kako bi se osiguralo što više bespovratnih sredstava za njihovu provedbu.

#### ***4.2. Društvene aktivnosti***

U izvještajnom razdoblju redovito su financirani programi udruga sukladno sklopljenim ugovorima o financiranju.

U okviru predškolskog odgoja i školstva redovito se financirao rad dječjeg vrtića, potpomagao rad osnovne škole, financirao produženi boravak, te isplaćivale stipendije studentima.

U izvještajnom razdoblju održana je jedna sjednica dječjeg vijeća na kojoj su razmotreni zahtjevi djece i usvojen statut o radu dječje vijeća.

U izvještajnom razdoblju organizirani su događaji kao što su tradicionalna proslava 1. Svibnja i 31. Verši na šterni. Ujedno su povodom dana oslobođenja Vižinade, Dana državnosti i Dana antifašističke borbe položeni vijenci na grobljima i spomenicima. U suradnji s TZ organizirana 5. MTB Parenzana na Uskrsni ponedjeljak i treći Wine&walk događaj pod nazivom Viva Vino Vižinada-Visinada koji je medijski vrlo dobro popraćen te na kojem je vladalo visoko zadovoljstvo sudionika, čime se pridonosi promociji enogastronomске ponude na području Općine Vižinada.

U okviru socijalnog programa sufinanciralo se rad udruga i institucija socijalnog karaktera, te se u skladu s proračunskim mogućnostima pomagalo socijalno osjetljivim građanima.

U izvještajnom razdoblju provedene su i ostale aktivnosti iz područja društvenih djelatnosti kao i doneseni razni akti temeljem kojih su se iste provodile, a koji se ne nalaze poimenično u ovom izvješću.

## **5. ZAKLJUČAK**

Ovo izvješće predstavlja kratak pregled aktivnosti i rada Općinskog načelnika u proteklom razdoblju. Općinski načelnik uz stručnu, administrativnu i tehničku potporu službi u Općini Vižinada-Visinada, a u okviru financijskih mogućnosti planiranih Proračunom, nastojao je u izvještajnom razdoblju obavljati poslove iz svoje nadležnosti na način koji će osigurati uvjete za što kvalitetnije zadovoljavanje lokalnih potreba mještana Općine Vižinada-Visinada te je s toga nastojao odgovorno i kvalitetno ispuniti svoju obvezu vođenja izvršnih poslova Općine Vižinada-Visinada kao jedinice lokalne samouprave.

Svim vijećnicima, suradnicima, službenicima i namještenicima u općinskoj upravi, zahvaljujem na razumijevanju, pomoći, povjerenju i suradnji.

**OPĆINSKI NAČELNIK**  
**Marko Ferenac, mag.oec.**